

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme

Checkliste Betriebsaufnahme

Die folgende Übersicht gilt für den Zeitraum vom Zuschlag bis zur Inbetriebnahme (bzw. für die ersten Tage nach Betriebsaufnahme) und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei hierzu divergierenden Angaben sind die an der entsprechenden Stelle des Verkehrsvertrages genannten Anforderungen bzw. Fristen maßgebend. Zur besseren Übersichtlichkeit ist die Checkliste themenspezifisch sortiert.

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme**1 Grundlegendes**

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
12/2022	Nach Zuschlag	Ex-Post-Bekanntmachung zum Zuschlag	Vergabestelle	-	-
12/2022	18 Werktage nach Zuschlag	Vertragserfüllungssicherheit (Bürgschaft in Höhe von 1/12 der jährlichen Grundvergütung)			Modul 200, § 20 i.V.m. § 18 VOL/B,
	spätestens 6 Monate vor Betriebsaufnahme	Datenformate und Übermittlungswege für Störungsmeldungen	Aufgabenträger	EVU	Modul 720, Kap. 3
12/2022	Nach Zuschlag	erstmalige Fortschreibung der Preisgleitung für Kalenderjahr 2022	EVU	Aufgabenträger	Anlage 210.1
01.01.2023	jährlich zum 01.01.	Fortschreibung der Preisgleitung für Kalenderjahr 2023	EVU	Aufgabenträger	Anlage 210.1
01/2023	Nach Zuschlag	Terminabstimmung zu öffentlichen Vertragsunterzeichnung	EVU	Aufgabenträger	Modul 100, Kap. 14
01.01.2024 01.01.2025 01.01.2026	jährlich zum 01.01.	Fortschreibung der Preisgleitung für Kalenderjahr 2024/2025/2026	EVU	Aufgabenträger	Anlage 210.1
12.06.2026	-	Beitritt zum Kooperationsvertrag ARGE	EVU	VVO GmbH	Modul 800, Kap. 2 Abs. 9
12.06.2026	spätestens 6 Monate vor Betriebsaufnahme	Datenformate und Übermittlungswege für Störungsmeldungen	Aufgabenträger	EVU	Modul 720, Kap. 3
12.06.2026	vor Betriebsaufnahme	Datenformate und Struktur Musterberichte und Mustermeldungen	Aufgabenträger	EVU	Modul 720, Kap. 1
30.10.2026	30.10 jeden Jahres	Erarbeitung eines jährlichen Kommunikationsplanes für das Folgejahr inkl. Budgetplan	EVU	Aufgabenträger	Modul 800, Kap. 2 Abs. 1
13.11.2026	vier Wochen vor der Betriebsaufnahme	Versicherungsnachweise	EVU	Aufgabenträger	Modul 200, § 20 Abs. 3
13.12.2026		Betriebsaufnahme	EVU		

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme**2 Infrastrukturnutzung und Betrieb**Für die regelmäßigen Abstimmungen und Bestellungen zum Fahrplan wird auf **Anlage 320.1** verwiesen.

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
-	-	Vereinbarung zur Nutzung der Infrastruktur	EVU	EIU	Modul 200 § 6 Abs. 1
10/2025	Oktober n-1	Abstimmung des Fahrplanangebotes zum Fahrplan 2026/27	EVU	Aufgabenträger	Anlage 320.1
15.01.2026	bis 15. Januar n	Übergabe Fahrplanentwürfe	EVU	Aufgabenträger	Anlage 320.1
31.03.2026	bis 31. März n	Fahrplanbestellung	Aufgabenträger	EVU	Anlage 320.1
04/2026	April n	Trassenanmeldung	EVU	EIU	Anlage 320.1
September/Oktober 2026	September/Oktober n	Aktualisierung Wartezeitvorschrift	Aufgabenträger	EIU	Anlage 320.1
Oktober/November 2026	Oktober/November n	Presseveröffentlichungen Fahrplanwechsel 2026/2027	EVU mit Aufgabenträgern		Anlage 320.1
15.11.2026	mindestens vier Wochen vor Umsetzung	Übermittlung der aktualisierten Umlaufplanung für den tatsächlichen Fahrplan	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.1 Kap. 3 Abs. 1
01.06.2026	01.06. im Jahr der Betriebsaufnahme	Vorlage der Notfallpläne Für unvorhergesehene Streckensperrungen und Schienenersatzverkehre	EVU	Jeder Aufgabenträger für dessen Gebiet	Modul 330 Kap. 2.1
01.05.2026	01.05. im Jahr der Betriebsaufnahme	Betriebsstätte und Ansprechpartner vor Ort	EVU	Aufgabenträger	Modul 320 Kap. 5
01.10.2026	01.10. im Jahr der Betriebsaufnahme	Nachweis über Einrichtung für Disposition, Verwaltung und Fahrzeugwartung; Bestellung Eisenbahnbetriebsleiter	EVU	Aufgabenträger	Modul 320 Kap. 5
10/2026	10 Arbeitstage vor Inkrafttreten	Abstimmung Ersatzkonzepte für erste Monate nach Betriebsaufnahme	EVU	Aufgabenträger	Modul 320, Kap. 2.1

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme**3 Fahrzeuge**

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
nach Zuschlag monatlich	monatlich bis Finalisierung Fahrzeugdesign	Information zu aktuellem Stand Fahrzeugdesign und anstehenden Entscheidungen	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 2
03/2023	spätestens 3 Monate nach Zuschlag	Muster zwecks Festlegung von Ausführungsart und -güte der beauftragten Verfahren und Materialien der Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 2
	nach Zuschlag	Bemusterungen, detaillierte Absprachen zur Fahrzeuggestaltung	EVU, Aufgabenträger		Anlage 400.2 Kap. 2
12/2023	spätestens 12 Monate nach Zuschlag	Festlegung aller Bemusterungen	EVU, Aufgabenträger		Anlage 400.2 Kap. 2
13.06.2025	spätestens 18 Monate vor Betriebsaufnahme	Nachweis zu verbindlicher Bestellung und Lieferzusage (für Neufahrzeuge) bzw. Besitzverhältnisse & Umbaufträge (für Gebrauchtfahrzeuge); Nachweis für ordnungsgemäße Finanzierung der Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 1
01.09.2026	01.09. im Jahr der Betriebsaufnahme	Zulassung Fahrzeugtypen sowie Benennung der einzusetzenden Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 1
01.10.2026	01.10. im Jahr der Betriebsaufnahme	Nachweise über Abnahme und Zulassung von mindestens 50 % der einzusetzenden Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 1
01.12.2026	01.12. im Jahr der Betriebsaufnahme	Nachweise über Abnahme und Zulassung sämtlicher einzusetzender Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Anlage 400.2 Kap. 1
01.11.2026	01.11. im Jahr der Betriebsaufnahme	Nachweis über Probetrieb in der für den Regelbetrieb vorgesehenen maximalen Zugkonfiguration auf den Einsatzstrecken			
	spätestens 10 Monate vor der Betriebsaufnahme im Dezember <u>2025/2026</u> ^{R041}	Bei Zuschlag auf Fahrzeugmehrqualität „Maßnahmen zur umweltfreundlichen Beschaffung“: Typ III Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 für angebotene Fahrzeuge	EVU	Aufgabenträger	Modul 400 Kap. 10 .1 Abs. 2

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme**4 Personal**

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
bis spätestens 13.10. 2026 <u>2025</u> ^{RO41}	14 Monate vor dem Beginn der Leistung	Interessenanfrage Arbeitnehmer vom bisherigen Betreiber	Altbetreiber in Abstimmung mit EVU	Vom Personalübergang betroffene Arbeitnehmer/innen	Modul 200 § 10 Abs. 3
bis spätestens 13.10.2026	Innerhalb eines Monats nach Interessenanfrage	Angebot auf Abschluss eines Arbeitsvertrags	EVU	Mitarbeiter der Altbetreibers, die ihr Interesse bekundet haben	Modul 200 § 10 Abs. 4
01.07.2026 01.10.2026 01.12.2026	01.07./01.10./01.12. im Jahr der Betriebsaufnahme	Stand der Personalanwerbung, Einstellung und Ausbildung bzw. Schulung	EVU	Aufgabenträger	Modul 200 § 10 Abs. 6; Modul 500 Kap. 2

5 Tarif & Vertrieb

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
	rechtzeitig vor Betriebsaufnahme	Beitritt zum VVO-Kooperationsvertrag und -EAV, Aufnahme als Gesellschafter in die DTV GmbH (sofern das EVU noch kein Gesellschafter ist)	EVU	VVO bzw. DTV GmbH	Modul 200 § 8a bzw. Modul 612 Kap. 3
bis spätestens 13.10.2026	zwei Monate vor Betriebsaufnahme	Abnahme der Verkaufs- und Kontrolltechnik	EVU, Aufgabenträger		Modul 613 Kap. 1.1 Abs. 9
bis spätestens 13.10.2026	zwei Monate vor Betriebsaufnahme	Lieferung von Fahrausweismustern zu Verbund- und Übergangstarifen	EVU	Aufgabenträger	Modul 613 Kap. 1.4 Abs. 9
bis spätestens 13.10.2026	zwei Monate vor Betriebsaufnahme	Überlassung der Testgeräte (Handterminals)	EVU	Aufgabenträger	Modul 613 Kap. 2.2.1 Abs. 7
bis spätestens 13.10.2026	zwei Monate vor Betriebsaufnahme	Übergabe der Feinspezifikation zur Kontrollfunktion der Kontrollgeräte	EVU	Aufgabenträger	Modul 613 Kap. 1.7.2 Abs. 2

Anlage 100.3 – Checkliste Betriebsaufnahme**6 Ausblick: Die ersten Tage nach der Betriebsaufnahme (Auswahl)**

Termin	Frist gemäß Anforderung	Anforderung	Verantwortlich	Empfänger	Bezug
31.12.2026		Fälligkeit der ersten Abschlagszahlung	Aufgabenträger	EVU	Modul 200 § 13a/b bzw. § 13c
01.01.2027	jährlich zum 01.01.	Fortschreibung der Preisgleitung für Kalenderjahr 2027	EVU	Aufgabenträger	Anlage 210.1
10.01.2027	bis zum 10. Arbeitstag nach Ablauf des Abrechnungsmonats / bis spätestens zum 15. des Folgemonats	Erste Meldung Fahrgeldeinnahmen (für Monat Dezember)	EVU	Aufgabenträger	Modul 611 bzw. Modul 621
20.01.2027		Erster Statusbericht (für Monat Dezember) inkl. nachgewiesene Kosten	EVU	Aufgabenträger	Modul 200 §§ 11a-c
13.12.2027	in den ersten 12 Monaten nach Betriebsaufnahme	Ende Übergangsfrist Gebrauchtfahrzeuge			Modul 400 Kap. 2 Abs. 5
31.03.2027	gesondert jeweils bis zum 31. März des Folgejahres	Schlussrechnung für das abgeschlossene Geschäftsjahr <u>2025/2026</u> ^{RO41}	EVU	Aufgabenträger	Modul 200 § 13a/b bzw. § 13c
31.03.2027	jeweils bis zum 31. März des Folgejahres	Übersicht der durchgeführten Kommunikationsmaßnahmen und Kostennachweis	EVU	Aufgabenträger	Modul 800, Kap. 2 Abs. 1

Für die gemeinsame Zusammenarbeit mit den Aufgabenträgern in Gremien und Ausschüssen wird auf **Anlage 200.2** verwiesen.